

Checkliste

zur Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen in einem Real Smart Home

Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche Empfehlung, wie die Sicherheitseinrichtungen in einem Real Smart Home auf Funktion geprüft werden können. Wir empfehlen Ihnen als Loxone Partner diese Überprüfung einmal pro Jahr bei Ihren Kunden durchzuführen. Die Verantwortung über die Funktionalität der Sicherheitseinrichtungen liegt bei Ihnen als Loxone Partner und wird nicht durch diese Checkliste sichergestellt.

Überprüfung der Wassersensoren Air

Überprüfung aller Wassersensoren Air durch Berührung der beiden Kontakte mit einem nassen Finger.

1.	Brand- und Wassermeldezentrale wurde ausgelöst?
2.	Bei aktivem Voralarm wird ein Anruf über den Caller Service abgesetzt. Folgende Nummern werden im Alarmfall angerufen: _____ _____ _____
3.	Bei aktivem Hauptalarm fährt die Beschattung komplett hoch?
4.	Bei aktivem Hauptalarm beginnt die Beleuchtung im Haus zu Blinken?
5.	Bei aktivem Hauptalarm spielt der Musikserver in allen Räumen einen Alarmton ab?

Überprüfung der Rauchmelder Air

Eine Überprüfung der Rauchmelder muss mindestens einmal jährlich durchgeführt werden! Hierbei ist zu beachten das eine Sichtprüfung sowie eine Funktionsprüfung durchgeführt wird.

6.	Sind alle Raucheintrittsöffnungen frei von grober Verschmutzung wie Staub und Insekten? Sind mechanische Beschädigungen am Rauchmelder zu erkennen?
7.	Ist der erforderliche Abstand von min. 50 cm von Möbeln, Lampen und Wänden zu den Rauchmeldern eingehalten?

8.	Sind Rauchmelder in allen Schlaf, Flucht- und Aufenthaltsräumen montiert?
9.	Führen Sie bei jedem Rauchmelder einen Funktionstest durch. Drücken Sie dazu die Funktionstaste, ertönt ein Signalton, arbeitet der Melder korrekt!
10.	Nach DIN 14676 sind Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren gegen neue auszutauschen.
11.	Testen Sie den Rauchmelder mit der Prüftaste und überprüfen Sie die Alarmanrichtungen wie in Punkt 2-5 beschrieben.

Überprüfung der Alarmanlage

12.	Aktivieren Sie die Alarmanlage in der Loxone App und lösen den Alarm bewusst über die vorhandenen Alarmsensoren aus. Mögliche Alarmsensoren: • Bewegungsmelder • Tür- und Fensterkontakte • Fenstergriff Air • Glasbruchsensoren
13.	Überprüfen Sie wie im Punkt 2-5 beschrieben, ob alle Aktionen wie Beleuchtung, Beschattung, Alarmsignal über den Musikserver und dem Caller Service ausgelöst werden und sich das Real Smart Home somit auf sich aufmerksam macht.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheitseinrichtungen in einem Real Smart Home mindestens einmal jährlich überprüft werden sollten.

Kunde:

Geprüft durch: