

Checklist ter controle van de veiligheidsvoorzieningen in een Real Smart Home

Dit is een **niet-bindende aanbeveling** over hoe de veiligheidsvoorzieningen in een Real Smart Home op hun werking getest kunnen worden. Wij raden onze Loxone Partners aan om deze controle **éénmaal per jaar** uit te voeren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de werking van de veiligheidsvoorzieningen ligt bij u als Loxone Partner.

Controle van de Watersensoren Air	
Controleer alle Watersensoren Air door de beide contacten met een natte vinger aan te raken.	
1.	Wordt de brand- en watermeldcentrale geactiveerd?
2.	Wanneer het pre-alarm actief is, wordt een oproep verzonden via de Caller Service. De volgende nummers worden opgebeld in geval van alarm:
3.	Wordt de zonwering volledig omhoog gestuurd bij een actief hoofdalarm?

4.	Begint de verlichting te flikkeren in de woning bij een actief hoofdalarm?
5.	Speelt de Music Server een alarmtoon in alle ruimtes bij een actief hoofdalarm?
Controle van de Rookmelder Air De controle van de rookmelders moet minstens éénmaal per jaar uitgevoerd worden. Hou er rekening mee dat hier zowel een visuele als een functionele test uitgevoerd wordt.	
6.	Zijn alle rookinlaten vrij van grove verontreiniging zoals stof en insecten? Zijn er tekenen van mechanische schade aan de rookmelder te herkennen?
7.	Wordt de vereiste afstand van minimum 50 cm tussen meubels, lampen en muren en de rookmelders gerespecteerd?
8.	Zijn er rookmelders geïnstalleerd in alle slaap-, vlucht- en leefruimtes?
9.	Controleer elke rookmelder op zijn werking. Dit doet u door op de functietoets drukken. Klinkt er een pieptoon, dan werkt de melder correct!
10.	Volgens DIN 14676 moeten rookmelders uiterlijk na 10 jaar worden vervangen door een nieuwe.

11.	Test de rookmelder met de testknop en controleer de alarmmeldingen zoals beschreven in punt 2-5.
Controle van het alarmsysteem	
12.	Activeer het alarmsysteem in de Loxone-app en laat het bewust afgaan via de bestaande alarmsensoren. Mogelijke alarmsensoren: <ul style="list-style-type: none">• Bewegingsmelder• Raam- en deurcontact• Vensterhandvat Air• Glasbreuksensoren
13.	Controleer zoals beschreven in punt 2-5 of alle functies zoals verlichting, zonwering, alarmsignaal via de Music Server en de Caller Service geactiveerd zijn. Zo weet u dat uw Real Smart Home de aandacht trekt.

Houd er rekening mee dat de veiligheidsvoorzieningen in een Real Smart Home minstens één maal per jaar gecontroleerd moeten worden.

Klant:
Gecontroleerd door: